

OZNÁMENÍ

Vážení občané,

v rámci výstavby kanalizace a vodovodu bychom Vás chtěli informovat o postupujících pracích. V tuto chvíli je zhotoveno cca 90 % vodovodních a kanalizačních řadů, cca 70 % všech přípojek jak vodovodních, tak kanalizačních. Před finálním položením nových povrchů bude probíhat kontrola všech přípojek, dosypání propadlých výkopů a předláždění chodníků.

Obec Sibřina obdržela příslib dotace na chodníky a stezky, které souvisí s výstavbou kanalizace a vodovodu v rámci nových povrchů komunikací. Nyní jsme požádali dodavatele o posun termínů na realizaci těchto finálních povrchů až do doby, než vzejde z výběrového řízení zhotovitel chodníků a stezek.

Začátek realizace nových povrchů komunikací je plánován na první polovinu června 2019. Přesný harmonogram uzavírek krajských komunikací a místních komunikací bude po schválení dotčenými orgány včas uveřejněn.

Tímto se omlouváme za vzniklé komplikace.

Obecní úřad Sibřina

